

Dodávateľ:

Kameň Spiš, s.r.o.
Jablonov 40
053 03 Jablonov pri Levoči

IČO: 36669318

DIČ: 2022235402

IČ DPH: SK2022235402

Telefón: 053-45 42 546

Fax: 053-45 42 546

E-mail: kamenspis@gmail.com

Variabilný symbol:

180100050

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: ZOD0022018

zo dňa: 24.10.2018

Odberateľ:

IČO:

17080371

DIČ:

2020742339

IČ DPH:

Obec Lúčka

Lúčka 32

053 03 Jablonov pri Levoči

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASBXX
IBAN: SK46 0900 0000 0005 2321 6302
Číslo účtu: 0523216302 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 07.12.2018

Dátum splatnosti: 21.12.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.11.2018

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám práce podľa priloženého súpisu prác z 29.11.2018, stavba cesty Lány III. obec Lúčka

práce podľa súpisu prác zo 29.11.2018	1 kpl	10 679,80		10 679,80 20%	2 135,96	12 815,76
---------------------------------------	-------	-----------	--	---------------	----------	-----------

Súčet položiek				10 679,80	2 135,96	12 815,76
----------------	--	--	--	-----------	----------	-----------

SPOLU NA ÚHRADU

12 815,76

Vystavil:

Zita Ondrušová
kamenspis@gmail.com

Kameň Spiš, s.r.o.
053 03 Jablonov 40
IČO: 36669318
IČ DPH: SK 2022235402

OR Okr. súd Košice I, oddiel: Sro, VI.č.:18614/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
10 679,80	20%	2 135,96	12 815,76

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA



OBEC
LÚČKA
053 03

Súpis prác a preberací protokol

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány

Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány III.

Objednávateľ: Obec Lúčka

Zhotoviteľ: Kameň Spiš, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Ondruš

Dátum: 29.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

10 679,832

205,401

1

Zemné práce

3 466,930

0,000

1	113107122P	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	220,000	8,300	1 826,000	0,000
2	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³ -kamienkový trativod	m ³	18,000	60,000	1 080,000	0,000
3	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4-kanalizácia	m ³	18,000	11,000	198,000	0,000
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	62,000	3,000	186,000	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	62,000	0,800	49,600	0,000
6	181201102P	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 3X	m ²	127,330	1,000	127,330	0,000

2

Zakladanie

1 482,600

29,387

7	211521111P	Výplň trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125 - kamienkový trativod š.40cm, dl.50m	m ³	18,000	70,000	1 260,000	29,340
8	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	200,000	0,450	90,000	0,006
9	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m ²	204,000	0,650	132,600	0,041

5

Komunikácie

3 730,000

154,864

10	561291112	Podklad plochy zo štrkopiesku veľ.0-16 stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m ³ konštr.	m ³	10,000	35,000	350,000	20,840
11	564221111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ.0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	220,000	1,500	330,000	35,622
12	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m ²	220,000	5,000	1 100,000	76,646
13	576151411	Koberiec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 16 O hrubozrnný, po zhutnení hr. 60 mm š. do 3 m	m ²	150,000	13,000	1 950,000	21,756

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 589,500

21,150

14	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	110,000	9,400	1 034,000	13,928
15	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, 1xšxv 1000x200x100 mm	ks	111,100	5,000	555,500	7,222

99

Presun hmôt HSV

410,802

0,000

16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	205,401	2,000	410,802	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	---------	-------

Celkom bez DPH

10 679,8 €

205,401

Zhotoviteľ:

Kameň Spiš, s.r.o.
053 03 Jablonov 40
IČO: 36669318
IČ DPH: SK 2022255402

Objednávateľ:



OBEC
LÚČKA
053 03

Handwritten signature